

## CONOPROGRAMMA LAVORI

(D.P.R 554/99 artt N.35 110)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA VIA.A.VESPUCCI

NELLA FRAZIONE DI CARRABBA DI MASCALI

Ai fini della formazione del programma convenzionale dei lavori si ipotizzano “condizioni climatiche normali”.

Per detta situazione climatica è stata prevista nell’anno solare, per ciascun mese, la condizione di produzione differenziata a seconda dell’andamento climatico stagionale, nonché della chiusura dei cantieri per festività. Ciò posto sono stati determinati gli importi mensili dei lavori ipotizzando la consegna di cui all’07/05/2019 dopo l’espletamento delle procedure per l’approvazione, appalto, tenendo conto di un periodo di giorni 15 di avviamento cantiere a resa zero, e delle percentuali di resa per ogni mese di durata dei lavori fino al compimento di mesi 12 (dodici) assegnati in capitolato per la loro completa esecuzione.

Importo a base d’asta euro 1.040.316,58

Consegna lavori 07/06/2019

Fine lavori 06/12/2019

Produzione media mensile euro 150.000,00

Nel periodo iniziale, per i primi giorni 15, durante il quale dovrà essere effettuata l’installazione del cantiere, i lavori possono avere sviluppo zero.

Mentre, nel caso di interruzione temporanea o di ritardo dei lavori, per fatti imputabili all’Appaltatore, sarà tenuto fermo lo sviluppo esecutivo del programma. Nei mesi invernali da gennaio a febbraio, si ipotizza un avanzamento ridotto dei lavori fino al 60%.

Nel mese di agosto l’avanzamento dei lavori può considerarsi ridotto del 50% per la chiusura del cantiere dovuta alle ferie.

Nei rimasti mesi lavorativi si dovrà osservare uno sviluppo regolare, linearmente costante, pari all’importo medio mensile incrementato equamente degli importi residui dovuti alla riduzione delle percentuali dei mesi invernali e del mese di agosto.

Per poter mettere a punto, definitivamente il programma dei lavori è necessario conoscere la data effettiva di consegna, la data di inizio lavori, oggi impossibili da determinarsi per l’incertezza sui tempi di approvazione e finanziamento dell’opera.

Si riporta, pertanto l'importo della produzione convenzionale differenziata per i mesi dell'intero anno, sarà cura della stazione Appaltante mettere appunto il programma definitivo sulla base delle previsioni della data consegna lavori.

VEDI CONOPROGRAMMA ALLEGATO

FASI	CATEGORIA DI OPERE	CRONOPROGRAMMA								IMPORTO PER FASE (€uro)
		15	30	60	90	120	150	180	0	
1	IMPIANTO CANTIERE									0,00
2	LAVORI STRADALI									522.040,93
3	IMPIANTO FOGNE PLUVIALI									173.483,36
4	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE									118.996,90
5	IMPIANTO RETE IDRICA									66.728,41
6	IMPIANTO FOGNE NERE									159.066,98
8	SMOBILIZZO CANTIERE									1.040.316,58
Importo mensile dei lavori (€uro)		110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	20.316,00	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Importo progressivo dei lavori (€uro)		30.000,00	140.000,00	290.000,00	440.000,00	590.000,00	740.000,00	890.000,00	1.040.316,00	

